Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH	**lfd_Prüfnummer**	12454
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+	**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003135		
Ausführung	Kletterzug		
Typzulassung			

zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	60
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12454

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 655

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D · 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12448
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003133				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500	kg		**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20	m	**Kettenmaß** 7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4	m/min	**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**		ja
Laststränge	1		**Prüfbuch vorhanden**		nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	60
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

lfd_Prüfnummer 12448

Tragmittel

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 655

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12452
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003132				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	70
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,37

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12452

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok

Chargennummer 03047 TX14

Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 635

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · cast-rst.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH	**lfd_Prüfnummer**	12451
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+	**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003129		
Ausführung	Kletterzug		
Typzulassung			

zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	80
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12451

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 635

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften _____

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12457
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003149				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min		**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**		ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 100
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12449
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003148				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 50
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,37

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12449

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 625

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12453
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003144				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500	kg		**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20	m	**Kettenmaß** 7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4	m/min	**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**		ja
Laststränge	1		**Prüfbuch vorhanden**		nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 80
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer
12453

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer
03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 640

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis	UVV-Prüfung bestanden
Prüfer 1	Marcel Toeppe
Prüfer 2	

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · cast-info.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12459
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003136				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	50
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,37

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

lfd_Prüfnummer 12459

Tragmittel

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 03047 TX14

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 615

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12455
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003159				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500	kg		**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20	m	**Kettenmaß** 7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4	m/min	**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**		ja
Laststränge	1		**Prüfbuch vorhanden**		nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 60
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,37

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12455

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok

Chargennummer 03047 TX14

Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 600

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.ce

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12458
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003158				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min	**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**			ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 50
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,37

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer 12458

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Chargennummer 08205 TX11

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok
Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 640

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · cast

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH			**lfd_Prüfnummer**	12450
Hersteller	Verlinde				
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+			**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003156				
Ausführung	Kletterzug				
Typzulassung					
zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min		**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**		ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert** 70
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert** 19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert** 0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

lfd_Prüfnummer 12450

Tragmittel

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok

Chargennummer 03047 TX14

Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 580

Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1 Marcel Toeppe

Prüfer 2

nächste UVV_Prüfung 4/2024

geprüft am 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Vorprüfung

Prüfung gemäß BGV-C1

Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH	**lfd_Prüfnummer**	12456
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2-A20 D8+	**Auftragsnummer**	198221
Serien_Nr	1419003150		
Ausführung	Kletterzug		
Typzulassung			

zul_Belastung	500 kg			**Baujahr**	2014
Kettenlänge	20 m	**Kettenmaß**	7x20	**letzte UVV-Prüfung**	2022
	4 m/min			**CE Konfirmitätserklärung (ab BJ 1.1.1995)**	ja
Laststränge	1			**Prüfbuch vorhanden**	nein

Sichtprüfung

Typenschild

Typenschild vorhanden	◉ ja ○ nein	**Lesbarkeit**	◉ ok ○ nicht ok
Befestigung	◉ ok ○ nicht ok	**Dauerhaftigkeit**	◉ ok ○ nicht ok

Optischer Eindruck

Eindruck_optisch gesamt	ok
Verschleiß	keine außergewöhnlichen **Verschleißspuren**
Leckagen	keine
Bemerkung	

Detailprüfung

Elektrischer Anschluss

Klemmstellen	ok
Zugentlastung Steuerleitung	bauartbedingt nicht vorhanden
Zugentlastung Netzzuleitung	ok

Schutzleiterwiderstand (mOhm) < 300 mOhm	ok	**Wert**	80
Isolationswiderstand (MOhm) ≥ 1 MOhm	ok	**Wert**	19,99
Ableitstrom (mA) < 3,5mA	ok	**Wert**	0,36

Prüfprotokoll wiederkehrende UVV-Prüfungen für Elektrokettenzüge

Tragmittel

lfd_Prüfnummer
12456

Anschlagpunkt Tragmittel am Gehäuse	ok
Transportgriffe	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	◉ ok ○ nicht ok

Chargennummer
03047 TX14

Zustand Lasthakensicherung	ok
Gummipuffer Lasthaken	ok
Verschraubungen Lasthaken	ok
Zustand Lasthaken	ok
Kettenspeicher	ok
Anschlagpunkt Kettenspeicher am Gehäuse	ok
Getriebeöl	ok

Funktionsprüfung

Geräuschentwicklung	ok
Funktion Heben/Senken/Halten	ok
Prüfung Bremse / Lasttest	ok
Prüfung 2.Bremse / Lasttest	ok
Prüfung Rutschkupplung / Lasttest	ok
Einstellung Sicherheitsbremsen / Rutschkupplung	ok

Prüflast (kg) 625

Last_Meßwert (kg) 630

Prüfung Unterlast	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Heben	bauartbedingt nicht vorhanden
Prüfung Endschalter Senken	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Service/Reparatur

Prüfergebnis: UVV-Prüfung bestanden

Prüfer 1: Marcel Toeppe

Prüfer 2:

nächste UVV_Prüfung: 4/2024

geprüft am: 05.04.2023

Unterschriften

Stempel

cast
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D · 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de